



รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลธาตุทอง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ส่วนที่ ๑

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตำบล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน	๕,๐๐๐.-			/			๕,๐๐๐.-	
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐.-			/			๒๐,๐๐๐.-	
๓	โครงการประเมินศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	๑๐,๐๐๐.-			/			๑๐,๐๐๐.-	
๔	โครงการอบรมประกันคุณภาพภายใน	๑๐,๐๐๐.-			/			๑๐,๐๐๐.-	
๕	โครงการจัดการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๓๑๐,๓๘๖.-			/			๓๑๐,๓๘๖.-	
๖	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑,๒๒๗,๙๔๐.-		/			๕๑๑,๓๙๐	๗๑๖,๕๕๐	
๗	โครงการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๒๒๔,๘๗๐.-			/			๒๒๔,๘๗๐	
๘	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้แก่ ให้แก่โรงเรียนฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	๑,๙๘๒,๔๗๐.-		/			๒๗๗,๗๕๒	๑,๗๐๔,๗๑๗.๖๐	
๙	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน	๔,๑๒๗,๒๐๐.-		/			๑,๕๐๓,๙๔๒	๒,๖๒๓,๒๕๘	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนภายในตำบล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.-	/				๙๙,๙๙๙.-	๑.๐๐.-	
๑๑	โครงการจากปราชญ์ในชุมชน สู่เยาวชนบ้านธาตุ	๔๐,๐๐๐.-			/			๔๐,๐๐๐.-	
๑๒	โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ	๔๐,๐๐๐.-			/			๔๐,๐๐๐.-	
๑๓	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาทักษะอาชีพ	๔๐,๐๐๐.-			/			๔๐,๐๐๐.-	
๑๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพกายจิต สู่การพัฒนาทักษะชีวิต	๔๐,๐๐๐.-			/			๔๐,๐๐๐.-	
๑๕	โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน(การทำ ปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ)	๔๐,๐๐๐.-			/			๔๐,๐๐๐.-	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๒) แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๖	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	๕,๐๐๐			/		๕,๐๐๐		
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐๐,๐๐๐	/			๕๗๘,๕๕๐	๔๒,๑๔๕.		
๑๘	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			/		๑๐๐,๐๐๐		
๑๙	โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มพื้นที่ ๑๑ (Zonning)	๖,๐๐๐			/		๖,๐๐๐		
๒๐	โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี	๒๐,๐๐๐			/		๒๐,๐๐๐		
๒๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ	๑๐,๐๐๐			/		๑๐,๐๐๐		
๒๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐			/		๒๐,๐๐๐		
๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด	๕,๐๐๐			/		๕,๐๐๐		
๒๔	โครงการรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและปัญหาหมอกควัน	๕,๐๐๐			/		๕,๐๐๐		
๒๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และภัย ต่างๆภายในตำบล	๑๐,๐๐๐			/		๑๐,๐๐๐		

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๒) แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด และการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๖	ไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบล ธาตุทอง	๑๐๐,๐๐๐	/				๙๙,๖๐๐	๔๐๐	
๒๗	การจัดการจราจร	๒๐๐,๐๐๐	/				๔๗๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	
๒๘	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๓) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๙	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	/				๑๑๙,๘๐๘	๑๙๒	
๓๐	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			/			๑๐๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นประเพณีวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐			/			๓๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๓	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๕,๐๐๐	/				๔,๗๑๐	๒๙๐	
๓๖	โครงการส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมและ ป้องกันโรคต่าง ๆ และทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้แก่ ประชาชน ผู้นำชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายในตำบล	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๓๗	โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๓๘	โครงการขับเคลื่อนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๕,๐๐๐			/			๕,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๙	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ข้อ ๓๗) ตามพระ ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๕,๐๐๐			/			๕,๐๐๐	
๔๐	โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนโครงการใน พระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับดำเนินงานตาม แนวทาง โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐			/			๑๐๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๕) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๑	โครงการแข่งขันกีฬาสี่สายสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	/				๑๓๒,๕๓๙	๗,๔๖๑	
๔๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐			/			๑๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐			/			๑๐๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๖) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๔	โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนพิการ	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๔๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๔๖	โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาตงงานองค์กรสตรี ต.ธาตุทอง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๔๘	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล ธาตุทอง	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๔๙	โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้ท้องก่อนวัยอันควร	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๕๐	โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๕๑	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างสมาชิกใน ครอบครัว	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๕๒	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจจิตอาสาพัฒนาตำบลธาตุทอง	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	

๑. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม

(๑.๗) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสภายในตำบล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๓	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	20,000			/		๒๐,๐๐๐		
๕๔	โครงการแจกเบี้ยยังชีพรายเดือนให้แก่ผู้สูงอายุภายในตำบล	18,235,200		/		๘,๘๒๑,๔๐๐	๙,๔๑๓,๘๐๐		
๕๕	โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้พิการภายในตำบล	4,400,000		/		๒,๑๗๔,๔๐๐	๒,๒๒๕,๖๐๐		
๕๖	โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000		/		๗๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๑) แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๗	โครงการค่ายเยาวชนรักษาสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐			/		๕,๐๐๐		
๕๘	โครงการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำ	๕,๐๐๐			/		๕,๐๐๐		

๒. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๒) แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๙	โครงการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ	๒๐,๐๐๐	/				๕๕,๔๑๕	๒,๕๘๕	
๖๐	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๖๑	โครงการปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ	๒๐๐,๐๐๐			/			๒๐๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๓) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลให้มีความน่าอยู่

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในเทศบาลตำบล ธาตุทอง/ตำบล/ ๒ ซ้างถนนหลวง	๕๐,๐๐๐			/			๕๐,๐๐๐	
๖๓	โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๔) แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพโดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. รูปตัว U รูปตัว V หรือร่องระบายน้ำปากลิ้นรางถนนภายในหมู่บ้าน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖๔	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บล็อกคอนเวิร์ส) นายวีรวุฒิ คุณประทุม บ้านตาตรินทอง หมู่ที่ ๖	๒๒๕,๐๐๐			/		๒๒๕,๐๐๐		
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต(แบบท่อผ่าครึ่งซีก)(จุดบ้านนายสนธิ) บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๑	๑๓๓,๐๐๐			/		๑๓๓,๐๐๐		
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)แบบรูปตัวยู(ถนนภายในหมู่บ้านช่วงบ้านนางกนกรวรรณ แสนโคตร-หน้าบ้านนายสยาม ลุทโท) บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๑๓ ต.ธาตุทอง	๒๔๓,๐๐๐			/		๒๔๓,๐๐๐		
๖๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ช่วงศาลา SML - วัดศิลาตาด บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐			/		๒๐๐,๐๐๐		
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต (แบบท่อผ่าครึ่งซีก) จุดคุ้มพลานหิน บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙	๔๐,๐๐๐.-			/		๔๐,๐๐๐.-		

๒. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๒ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒.๕) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖๙	โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบอินทรีย์ตามวิถีพอเพียง	๑๕,๐๐๐			/			๑๕,๐๐๐	
๗๐	โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และพัฒนาพลังงานชุมชน	๑๕,๐๐๐			/			๑๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

(๓.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอเสื่ออก	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๗๒	โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๗๓	โครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชน	๑๕,๐๐๐			/			๑๕,๐๐๐	
๗๔	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	๓๐,๐๐๐	/				๒๘,๙๔๐	๑,๐๖๐	

. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

(๓.๑) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗๕	โครงการพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์	๑๕,๐๐๐	/				๑๔,๙๔๐	๖๐	
๗๖	โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์และแปรรูปข้าว	๑๕,๐๐๐			/			๑๕,๐๐๐	
๗๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล ระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโสกป่าตัว (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๑๐๐	/				๔๙๘,๕๐๐	๖๐๐	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดดอนปู่ตา - บ้าน ผช.ดอกไม้ นิลคล้าย บ้านหนองงูใหม่ หมู่ที่	๒๖๕,๐๐๐	/				๒๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านนางปราณี สนธิสมพันธ์ บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	๑๘๔,๐๐๐			/			๑๘๔,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล ระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านนายกาน คณะเพชร บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	๓๒,๒๐๐			/		๓๒,๒๐๐		
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านนายสมัย นามรักษ์ - บ้านนายสมภพ ท้าวดี บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	๓๒,๒๐๐			/		๓๒,๒๐๐		
๘๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านนายเสถียร บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๑	๒๓๐,๐๐๐			/		๒๓๐,๐๐๐		
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านพ่อเผือก พงษ์สะพัง - บ้านนางสุชต์ จันดีเชีย บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ ๓	๕๕,๒๐๐			/		๕๕,๒๐๐		
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านแม่ตุน โค ผดุง บ้านหนองกุ้งศรี หมู่ที่ ๗	๖๖,๒๕๐			/		๖๖,๒๕๐		
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านแม่ทองดี บุญพงษ์ - บ้านแม่ทองจันทร์ บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	๗๓,๑๔๐			/		๗๓,๑๔๐		
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านแม่เรณู สร้างไค บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๔,๕๐๐			/		๓๔,๕๐๐		
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดบ้านแม่สมร ใจ ใส บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	๕๑,๐๖๐			/		๕๑,๐๖๐		
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดสามแยกบ้าน พ่อประสงค์ ชนะชัย - ท่ากกข่า บ้านหนองกุ้งศรี หมู่ที่ ๗	๒๓๐,๐๐๐			/		๒๓๐,๐๐๐		
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดสามแยกบ้าน พ่อหนูกัน มูลคำมี - บ้านแม่เสาวนีย์ หล่าภู บ้านตาดภูทอง หมู่ที่ ๑๒	๓๐๙,๒๖๐			/		๓๐๙,๒๖๐		

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล ระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดหน้าวัดป่า มัจฉาภิรมย์ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๑๓	๑๕๖,๔๐๐			/		๑๕๖,๔๐๐		
๙๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยไทยเจริญ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔	๒๐๒,๔๐๐			/		๒๐๒,๔๐๐		
๙๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนายธานี แก้วแสนชัย บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ ๘	๕๗,๕๐๐			/		๕๗,๕๐๐		
๙๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยเย็นฤดี บ้าน ธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐			/		๑๐๐,๐๐๐		
๙๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด	๖๙,๑๒๙			/		๖๙,๑๒๙		
๙๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายนาทอง (ต่อ จากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	/				๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๙๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายนาโน (ต่อจาก คอนกรีตเดิม) บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๕	๒๓๙,๒๐๐	/				๒๓๙,๐๐๐	๒๐๐	
๙๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโนนเมือง จุด บ้านนายโสพล ประชาชะกา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	/				๒๙๙,๐๐๐	๑๐๐	
๙๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน หนองสูงศรี - โสภอราง (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองสูงศรี หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล ระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองแกลาด บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙	๙๒,๐๐๐	/				๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองข้างเอก - ตีนเขา (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองโปร่ง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ ๑๑	๑๘๕,๐๐๐			/			๑๘๕,๐๐๐	
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนอง ไม่มีถ้ำ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	๒๓๐,๐๐๐			/			๒๓๐,๐๐๐	
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายห้วยยางเหนือ (ต่อจากคอนกรีตเดิม) บ้านหนองกุ้งศรี ม.๗	๑๖๖,๙๕๐	/				๑๖๖,๐๐๐	๙๕๐	
๑๐๕	โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สายบ้านธาตุ กลาง - บ้านหนองกุ้งใหม่) บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๑๐๖	โครงการปรับปรุงถนน เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต(สายหนองคัน - โคกกุ้ง) บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	
๑๐๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จุดศาลา SML บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ ๓	๒๘,๗๕๕			/			๒๘,๗๕๕	
๑๐๘	โครงการลงดินเสริมคันทาง จุดบ้านแม่ใหม่ ภูเขียว - บ้านนางหวน เพชรรังสี บ้านตาตฤทอง หมู่ที่ ๑๒	๒๙,๕๒๐			/			๒๙,๕๒๐	
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านธาตุทอง - บ้านตาตริทอง (จุดฝายเย็นจิตร) บ้านตาตริทอง หมู่ที่ ๖	๓๗๒,๐๐๐			/			๓๗๒,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๑) แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างถนน คสล. ถนน คสม. ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ภายในตำบล ระหว่างตำบลและถนนเพื่อการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองพิมพ์ บ้านหนอง กุงศรี หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	/				๓๒๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	
๑๑๑	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายแยกหนองแกลาด-หลุบ เอียน บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๗๐,๐๐๐	/				๒๕๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสภป่าดัว บ้านหนอง บัวคำ หมู่ที่ ๘	๒๘๐,๐๐๐	/				๒๖๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายสามแยกบ้านฝาย พญานาค - ถนนบ่อขยะ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๔	๒๘๐,๐๐๐	/				๒๖๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายหนองทับ-บ้านหนอง บัวคำ บ้านฝายพญานาค หมู่ที่ ๑๓	๒๘๐,๐๐๐	/				๒๖๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๑๑๕	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สาย บ้านโคกใหญ่ - หนอง ไม้ฉีก บ้านหนองคัน หมู่ที่ ๒	๒๗๐,๐๐๐	/				๒๕๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านธาตุ - วัดป่าดอนยาว บ้านธาตุกลาง หมู่ที่ ๙	๒๗๐,๐๐๐	/				๒๕๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายฝายน้อย-บ้านธาตุ บ้าน หนองคัน หมู่ที่ ๒	๒๓๐,๐๐๐	/				๒๑๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	
๑๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายโสภคินแดง บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๒๗๐,๐๐๐	/				๒๕๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	

๔. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๔ ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๔.๓) แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๑๙	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองกุ้งใหม่ หมู่ที่ ๓	๓๐๑,๒๕๐			/			๓๐๑,๒๕๐	
๑๒๐	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านธาตุ หมู่ที่ ๑	๓๐๑,๒๕๐			/			๓๐๑,๒๕๐	
๑๒๑	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านธาตุทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๐๑,๒๕๐			/			๓๐๑,๒๕๐	
๑๒๒	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน บ้านหนองกุ้งศรี หมู่ที่ ๗	๓๐๑,๒๕๐			/			๓๐๑,๒๕๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๑) แนวทางการพัฒนา การสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังให้มีความมั่นคง และเพียงพอในการบริหารงานทุกด้าน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๒๓	โครงการออกให้ บริการเก็บภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	
๑๒๔	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทำ ข้อมูลทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๒) แนวทางการพัฒนา จัดให้มีบุคลากร วัสดุอุปกรณ์สำหรับการบริหารงานอย่างเพียงพอ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๒๕	โทเดียม	๑๓,๘๐๐	/				๑๓,๘๐๐		
๑๒๖	กล้องดิจิตอล	๑๙,๙๐๐			/			๑๙,๙๐๐	
๑๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๒,๐๐๐	/				๒๒,๐๐๐		
๑๒๘	คอมพิวเตอร์	๒๓,๐๐๐			/			๒๓,๐๐๐	
๑๒๙	เครื่องเสียงช่วยสอนไร้สาย	๓๒,๕๐๐			/			๓๒,๕๐๐	
๑๓๐	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐	/				๔,๐๐๐		
๑๓๑	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์	๓๐๐,๐๐๐	/				๙๙,๖๐๐		
๑๓๒	เก้าอี้สำนักงาน	๔,๐๐๐	/				๔,๐๐๐		
๑๓๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	๔๙,๘๐๐			/			๔๙,๘๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๓) แนวทางการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร และ ส.ท.

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓๔	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานฯ และลูกจ้างของเทศบาลฯ	๑๐๐,๐๐๐			/			๑๐๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๔) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการบริการประชาชนเน้นความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓๕	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้นำชุมชน	๕,๐๐๐			/			๕,๐๐๐	
๑๓๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต	๕,๐๐๐			/			๕,๐๐๐	
๑๓๗	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ	๕,๐๐๐			/			๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๕) แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓๘	โครงการจัดการเลือกตั้งฯ	๑๐,๐๐๐			/			๑๐,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์ อปท.ที่ ๕ ด้านการบริหาร

(๕.๖) แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการบริหารงานของส่วนราชการต่าง ๆ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๓๙	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๑๔๐	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ	๒๐,๐๐๐			/			๒๐,๐๐๐	
๑๔๑	โครงการปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของคนในชาติ	๒๐,๐๐๐	/				๙,๘๙๐	๑๐,๑๑๐	
๑๔๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	/				๒๕,๐๐๐		
๑๔๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอภูเขียว	๓๐๐,๐๐๐			/			๓๐๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ		
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ และสังคม	๕๖	๓๒,๙๕๙,๐๖๖	๘	๖	๔๒		๑๕,๓๗๓,๐๙๐	๑๗,๕๘๕,๙๗๖
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	๑,๑๗๑,๐๐๐	๑		๑๓		๕๕,๔๑๕	๑,๑๑๕,๕๘๕
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ	๗	๑๒๕,๐๐๐	๒		๕		๔๓,๘๘๐	๘๑,๑๒๐
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณสุข โภค สุขการ	๔๕	๑๐,๑๙๔,๗๖๔	๒๐		๒๕		๖,๐๗๗,๕๐๐	๔,๑๑๗,๒๖๔
๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร	๒๑	๘๐๙,๐๐๐	๗		๑๔		๑๗๘,๒๙๐	๖๓๐,๗๑๐
รวม	๑๔๓	๔๕,๒๕๘,๘๓๐	๓๘	๖	๙๙		๒๑,๗๒๘,๑๗๕	๒๓,๕๓๐,๖๕๕
ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐	๒๖.๕๗	๔.๑๙	๖๙.๒๓	๐	๔๘.๐๐	๕๑.๙๙

๑.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

- ผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) การดำเนินงานของเทศบาลตำบลธาตุทอง ตามแผนการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

โครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๔๓ โครงการ

- รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน ๓๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๗
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๙
- ยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๗๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ณ เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ มีผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๕๖ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๓๒,๙๕๙,๐๖๖ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๘ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๓๗๓,๐๙๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๕๘๕,๙๗๖ บาท

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๑๔ โครงการ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ มีภารกิจที่ดำเนินการ ๑๔ โครงการ ดำเนินการ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๕๕,๔๑๕ บาท คงเหลือ ๑,๑๑๕,๕๘๕ บาท

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำแนก ๗ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๒๕,๐๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๔๓,๘๘๐ บาท คงเหลือ ๘๑,๑๒๐ บาท

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจราจร สาธารณูปโภค สาธารณูปการ จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน
จำแนก๔๕ โครงการ จำนวนเงินประมาณทั้งสิ้น ๑๐,๑๙๔,๗๖๔ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ
๒๐ โครงการ โครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๕ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว
๖,๐๗๗,๕๐๐บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๔,๑๑๗,๒๖๔ บาท

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จำนวน แผนงาน/โครงการ/งาน จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณ
๘๐๙,๐๐๐ บาท ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการ ๗ โครงการ โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐
โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๗๘,๒๙๐ บาท ยังไม่ได้เบิกจ่าย ๖๓๐,๗๑๐ บาท

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน ในปี๒๕๖๖ เทศบาลตำบลธาตุทอง ขาดแคลนบุคลากร รวมถึงขาดแคลน
เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ทำให้แต่ละภารกิจเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้ผู้บริหาร ควรจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอ